

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2018r.

Nazwa projektu	Zakończony	W trakcie realizacji	% osiągnięcia całego zakresu rzeczowego			Produkt	Rezultat	Wartość przedsięwzięcia	Kontynuowany bez opóźnień	
			Napotkany problem	Przyczyna wystąpienia problemu	Propozycja rozwiązania problemu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ciepłej taniej Graniczna 84/1	TAK (grudzień 2017r., w 2018 r uzupełniony - 1z 2 lokali które pozostały do zmiany sposobu ogrzewania zmienić właściciela)	NIE	98%	(2 właściciele nie dokonało zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe)	1 właściciel- nieuregulowany stan prawny lokalu 1 właściciel – kupił mieszkanie w 2018 r, obecnie trwa remont lokalu	Powiadomienie właścicieli o możliwości uzyskania dofinansowania z programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne	Wzrost liczby budynków, w których podniósł się standard (1 budynek -12 lokali)	Zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza (wzrost liczby budynków które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne – 1 budynek -12 lokali)	171 669 zł w tym: 1)wydatkowanie środków własnych 115 756 zł 2)wykorzystanie środków zewnętrznych 20 314 zł 3) Inne – (budżet Miasta +Nasz Dom) 35 599 zł	NIE (zakończony)
Ciepłej taniej Graniczna 84/2	TAK (grudzień 2018 r)	NIE	88%	Opóźnienie spowodowane nie wykonaniem przyłącza gazowego	Nieterminowa realizacja umowy przez PGNiG	W pierwszej kolejności wykonano instalację wewnętrzną, a po wykonaniu przyłącza gazowego zostało podłączenie wykonanej instalacji	Wzrost udziału liczby budynków mieszkalnych w których wykonano termomodernizację (1 budynek – 14 lokali)	Zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza (wzrost liczby budynków które zmieniły źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne – 1 budynek -14 lokali)	261 641,99 zł w tym: 1)wydatkowanie środków własnych 11 641,99 zł 2) kredyt remontowy PKO 100 000 zł- 3) Inne – (120 000 budżet Miasta +Nasz Dom) 30 000 zł	NIE (zakończony)

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2018r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Serce Miasta	NIE (w trakcie realizacji)	TAK rozpoczęcie 04.09.2017r. i w trakcie realizacji	96%	Zmiana terminu końcowego realizacji zadania	Niekorzystne warunki pogodowe, prace archeologiczne, konieczność wprowadzenia zmian w projekcie technicznym, istnienie niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych	W dniu 31.12.2018 r zawarto drugi aneks do umowy dot. zmiany terminu wykonania zadania do dnia 30.04.2019 r	W trakcie realizacji	W trakcie realizacji	3 259 754,43 zł – wydatkowanie środków własnych	Kontynuowany z opóźnieniem
Popówka	TAK (zakończony 28.09.2018 r.)	NIE	100%	-	-	-	Wzrost liczby obiektów, których estetyka poprawiła się o 1 szt.	1) wzrosła liczba budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2) poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych 3) udostępnienie obiektu mieszkańcom w postaci miejsca świadczenia usług użyteczności publicznej	1 971 758,82 zł - wydatkowanie środków własnych	NIE (zakończony)
Park aktywnych	TAK (zakończony 08.10.2018 r.)	NIE	100%	-	-	-	Nowy obiekt infrastrukturalny	1) poprawa atrakcyjności osadniczej podobszaru rewitalizacji nr 2 w wyniku zwiększenia liczby zagospodarowanych i	956 508,93 zł wydatkowanie środków własnych	NIE (zakończony)

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2018r.

								uporządkowanych przestrzeni publicznych 2) większa aktywnością mieszkańców zmierzoną liczbą spotkań i wydarzeń adresowanych do rodzin i osób z różnych grup wiekowych		
Jarmark św. Wojciecha	II cykl TAK (14 lipca 2018)	-	85,7%	-	-	-	Liczba nowych działań 2: (Organizacja Alei Przymaków w Parku Miejskim; Impreza towarzysząca – Dni Mławy	Wzrost liczby podmiotów wystawiających się na jarmarku Wojciechowym – 108 stoiska	2750 zł - inne źródło dochodów	Projekt cykliczny - będzie kontynuowany w kolejnych latach
Ciepłej taniej Płocka 11/13	TAK (30.XI.2018 r)	NIE	100%	-	-	-	Liczba wyremontowanych budynków (1 budynek – 24 lokale)	1) Wzrost obiektów mieszkalnych, których estetyka poprawiła się 2) Poprawa estetyki obszaru rewitalizacji	225 293,87 zł 1) Środki własne - 85 293,87 zł 2) Inne kredyt remontowy PKO 140 000 zł	NIE (zakończony)
Słowackiego 5 po zmianach	NIE (wytępienie o uzyskanie pozwoleń do przystąpienia do realizacji zadania)	TAK	0%	-	-	-	-	-	00,00 zł	Kontynuowany

Monitoring projektów wg stanu na 31.12.2018r.

Wykaz projektów, których realizacja wg stanu na 31.12.2018 r. nie została rozpoczęta

Projekt nr 1 Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie [2016-2018]– projekt nie otrzymał dofinansowania i nie był realizowany w roku 2018

Projekt nr 23 Zakład Opieki Leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej [2017-2019]– brak informacji od realizatora

Projekt nr 16 Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny [2017-2019]– brak informacji od realizatora

Projekt nr 17 Przyjazny Dom [2017-2020]– projekt nie był realizowany w roku 2018 czego powodem było brak wskazań z TBS i od mieszkańców dotyczących remontu klatek

Projekt nr 2 Akademia Kompetencji Wychowawczych [2017-2020]- projekt nie był realizowany w roku 2018 czego powodem był brak pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami

Projekt nr 3 Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych [2018-2019]– projekt nie był realizowany w roku 2018 (przy MOPS w Mławie działa grupa „Zakręceni Pozytywnie” skupiająca 11 osób niepełnosprawnych; działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych miały na celu aktywne spędzanie czasu wolnego, integrację społeczną i aktywizację zawodową i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W 2018 r w ramach aktywizacji zawodowej realizowany był projekt „Życiowa Szansa” z Programu Grantowego na rzecz osób z niepełnosprawnością finansowany przez Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą. Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa. W projekcie uczestniczyły 2 osoby. Projekt realizowany był od dn. 03.04.2018 r – 27.06.2018 r. podczas realizacji projektu zorganizowane były 2 kursy zawodowe: kurs „Podstawy fotografii. Poznawanie narzędzi i technik pracy w programach graficznych i kurs Baristy. Uczestnicy kursów podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyli szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt sfinansowany był z dotacji otrzymanej z Fundacji SUEZ w wysokości 3000 zł. MOPS wniósł wkład osobowy – pracownika do realizacji projektu.)

Projekt nr 13 Mobilek [2017-2021]- rozpoczęcie przedsięwzięcia uzależniamy od możliwości pozyskania środków z zewnątrz

Projekt nr 11 Godnie i wygodnie -Piłsudskiego 31 [2018]– przesunięcie terminu realizacji inwestycji na późniejszy związany z koniecznością wysiedlenia mieszkańców z budynku przed rozpoczęciem robót budowlanych

Projekt nr 24 Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin [2018-2021]- Projekt realizuje cele strategiczne rozwoju miasta zapisane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława”. Wspomniany dokument jest w fazie aktualizacji, dlatego realizacja projektu nie została jeszcze rozpoczęta.