

**Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w Wydziale Inwestycji w okresie 19.12.2024-25.02.2025 r.,  
na sesję Rady Miasta Mława w dniu 04.03.2025 r.**

**1. Wydane decyzje administracyjne i załatwianie spraw**

Wydano:

- 22 decyzji na zajęcie pasa drogowego
- 20 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 15 decyzji na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- 10 decyzji na lokalizację zjazdu.

**2. Informacja o prowadzonych postępowaniach oraz realizowanych zadaniach inwestycyjnych**

Nazwa zadania	Rozstrzygnięcie postępowania	Kwota	Termin realizacji	Odbiór	Uwagi
<p><b>Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Obrońców Mławy</b></p>	<p>W dniu 24.01.2025 r. podpisano umowę z firmą NEXT BRUK Kacper Wartacz</p>	<p>podpisanej umowy to: 316 097,40 zł</p>	<p>6 miesięcy od zawarcia umowy</p>		<p>Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez retencję i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.</p>

<p><b>Przebudowa al. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika na odcinku od ronda flagi Polskiej w kierunku DW 587</b></p>	<p>W dniu 11.02.2025 r. podpisano umowę z firmą Romil Sp. z o.o.</p>	<p>Podpisanej umowy to: 1 358 151,07 zł</p>	<p>5 miesięcy od zawarcia umowy</p>		
<p><b>Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie</b></p>	<p>W dniu 12.02.2025 r. podpisano umowę z firmą PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O</p>	<p>podpisanej umowy to: 2 265 310,68 zł</p>	<p>5 miesięcy od zawarcia umowy</p>		<p>Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko-orlik 2012”-edycja 2024. Kwota dofinansowania 1 088 200,00 zł</p>
<p><b>Budowa odcinka ul. Bednarskiej w Mławie</b></p>	<p>W dniu 14.02.2025 r. podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o.</p>	<p>podpisanej umowy to: 1 045 146,71 zł</p>	<p>6 miesięcy od zawarcia umowy</p>		

<p><b>Odprowadzenie wody opadowej z terenów wokół ul. Mazurskiej</b></p>	<p>W dniu 19.02.2025 r. otwarto Wpłynęło 8 ofert</p>	<p>jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 895 999,99 zł</p>	<p>6 m-cy od dnia zawarcia umowy</p>	<p>Trwa badanie ofert. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez retencję i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.</p>
--	--	---	--	---

<p><b>Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych</b></p>	<p>W dniu 21.02.2025 r. otwarto 8 ofert.</p>	<p>jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 1 500 000,00 zł.</p>	<p>56 dni od dnia 27.06.2025 r.</p>		<p>Trwa badanie ofert.</p>
<p><b>Opracowanie dokumentacji wykonawczej na realizację zadań związanych z odprowadzeniem wody opadowej z terenów wokół ul. Mickiewicza, Kaplicznej, Przyrynek i Rynkowej oraz skweru</b></p>	<p>W dniu 13.02.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert, wyznaczonym na dzień 28.02.2025 r.</p>	<p>jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia, Zamawiający udostępni po upływie terminu na składanie ofert a przed ich otwarciem.</p>	<p>120 dni od dnia zawarcia umowy</p>		
<p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Piekielko, Okrężna oraz Krajewo w Mławie</b></p>	<p>W dniu 19.02.2025 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, z terminem składania ofert, wyznaczonym na dzień 14.03.2025 r.</p>	<p>jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia, Zamawiający udostępni po upływie terminu na składanie ofert a przed ich otwarciem.</p>	<p>20 m-cy od dnia zawarcia umowy</p>		

<b>Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława</b>	Roboty budowlane wykonywane przez spółkę MPDM.	Wartość wykonanych robót budowlanych dla zadania:  1) 238 165,14 zł  2) 68 680,79 zł  3) 23 527,30 zł  4) 45 500,84 zł		Dokonano odbioru końcowego:  1) w dniu 31.01.2025 r. zadania pn. przebudowa ul. Tęczowej,  2) w dniu 31.01.2025 r. zadania pn. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych płytami betonowymi ul. Tekli Bądarzewskiej (pętla MKM),  3) w dniu 31.01.2025 r. zadania pn. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych płytami betonowymi ul. Szymanowskiego,  4) w dniu 19.02.2025 r. zadania pn. budowa chodnika na ul. Dworcowej.	
---	--	--	--	---	--