



Raport z monitoringu
**Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława
na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku
(po aktualizacji) wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

(Uchwała nr LX/790/2024 Rady Miasta Mława z dnia 26.02.2024 r.)



Wstęp	3
I. Metodologia przeprowadzenia monitoringu GPRMM	4
II. Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych	5
III. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31.12.2024 r.)	10
IV. Analiza wartości założonych wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych	28
Podsumowanie	32
Spis tabel i załączników	34

Wstęp

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe)¹. Rewitalizację należy rozumieć jako proces zmniejszenia deficytów społecznych, których przykładami są zła sytuacja na rynku pracy, rozpad więzów społecznych, niska aktywność społeczna czy szybki proces starzenia się społeczeństwa. Nie są to zatem wyłącznie działania ukierunkowane na poprawę estetyki infrastruktury publicznej. Rewitalizacja prowadzona w rozumieniu ustawy² wymaga, żeby wszystkie działania inwestycyjne wpływały na poprawę parametrów społecznych w wyznaczonym obszarze.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 został przyjęty w celu zrealizowania działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców, zrównoważonego rozwoju miasta oraz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru zdegradowanego. Program rewitalizacji obejmuje obszary o szczególnych potrzebach rozwojowych, które wymagają wsparcia zarówno w zakresie infrastruktury, jak i aspektów społecznych oraz ekologicznych. Działania te mają na celu nie tylko poprawę estetyki i funkcjonalności miasta, ale także zintegrowanie społeczności lokalnych, włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne oraz stworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i innowacyjności.

W roku 2022 Rada Miasta Mława podjęła Uchwałę nr XXXVI/485/2022 w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, co było następstwem prowadzonego w latach 2017-2020 monitoringu z realizacji GPRMM. W opinii Komitetu Rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem nr 46/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany powołania Komitetu Rewitalizacji, zapisy GPRMM należało dostosować do stanu faktycznego i pożądanego, ze szczególnym naciskiem na modyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ażeby uzyskać spójność dokumentu ze stanem rzeczywistym przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięć. Dokonywanie zmian w dokumencie przebiegało etapowo, a punktem wyjściowym była analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Mława z roku 2015 względem roku 2022. Następnie, przy zachowaniu dotychczasowego przebiegu granic obecnych obszarów rewitalizacji, skupiono się na zainspirowaniu mławian do zgłaszania nowych projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Decyzją Zarządu Województwa

¹ Definicja z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

² Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku (po aktualizacji) został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Program ten ma charakter długofalowy i jest częścią Strategii Rozwoju Miasta, w której uwzględnia się również perspektywę do roku 2030.

Przedmiotowy raport jest pierwszym dokumentem sprawozdawczym, jaki poddaje analizie zakres rzeczowy i finansowy zaktualizowanych projektów, które zostały uruchomione bądź zakończone w latach 2022-2024, a także obrazuje uzyskane wartości wskaźników realizacji programu.

Dane, na podstawie których opracowany został dokument, pozyskano z raportów z realizacji projektów ujętych w GPRMM otrzymanych od podmiotów będących realizatorami poszczególnych projektów, a także informacji pozyskanych od podmiotów i jednostek mających wpływ na osiągnięte cele.

Niniejsze sprawozdanie po ocenie przez Zespół ds. rewitalizacji, zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji i zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Mława, zostanie udostępnione na stronie internetowej www.mlawa.pl na podstronie dedykowanej rewitalizacji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Aktualności”.

I. Metodologia przeprowadzenia monitoringu GPRMM

Zgodnie z zapisami rozdziału 12 określającego system monitorowania i oceny skuteczności działań Gminnego Programu Rewitalizacji oraz obowiązków sprawozdawczych w zakresie procesu rewitalizacji ustalono, że realizacja programu i osiągnięcie jego celów operacyjnych będą monitorowane w obszarze rewitalizacji w oparciu o określone dla poszczególnych celów operacyjnych wskaźniki. Wartości bazowe określone zostały w oparciu o dane wykorzystywane do diagnozy Miasta Mława tj. wg stanu na koniec roku 2015 dla obszaru rewitalizacji oraz aktualizacji danych w 2022 roku (ze względu na aktualizację dokumentu GPR). Natomiast wartości docelowe prognozowane są dla roku 2030 dla obszaru rewitalizacji.

Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie się odbywało w cyklach rocznych za pomocą przygotowanych kart projektów, a pierwszy raport z monitoringu po aktualizacji programu zostanie opracowany w 2025 r. wg stanu na 31 grudnia 2024 roku.

Niniejsze opracowanie przedstawia analizę wskaźnikową procesu osiągnięcia celów i postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Monitoring prowadzony jest z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych właściwych dla badania procesu rewitalizacji. Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji przedsięwzięć, stopień osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy.

Źródłem informacji na temat wielkości osiąganych przez te wskaźniki były dane własne Urzędu Miasta Mława, dane podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy, których działalność wpływa na cele zawarte w GPRMM oraz dane innych podmiotów, do których zwrócono się z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do wyliczeń wskaźnikowych.

II. Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych

Identyfikacja problemów występujących na terenie miasta dała podstawę do wyznaczenia celów rewitalizacji, zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysu obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania tych problemów na otoczenie zewnętrzne poprzez eliminację negatywnych zjawisk lub ich ograniczenie. Postęp w realizacji celów przyjętych dla GPRMM można ocenić w sposób mierzalny, analizując wartości wskaźników monitoringu przypisanych poszczególnym celom. Realizacja poszczególnych zadań zawartych w GPRMM powinna w okresie długofalowym prowadzić przede wszystkim do trwałego ożywienia gospodarczego miasta, podniesienia jakości środowiska naturalnego, poprawy warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Odnosząc się do danych dotyczących kreowania warunków dla zrównoważonego rozwoju opartego na spójności i ładzie przestrzennym, należy przypomnieć, że powierzchnia obszaru rewitalizacji nie uległa zmianie.

Cel operacyjny nr 1: Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.

Kierunki działań:

- a) aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych,
- b) podniesienie aktywności społecznej mieszkańców,
- c) przeciwdziałanie bezrobociu i wzrost aktywności zawodowej,
- d) przeciwdziałanie przestępczości i przemocy,
- e) wsparcie rodzin (polityki prorodzinnej) i zwiększanie osadnictwa.

Cel operacyjny nr 2: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań

- a) wsparcie promocji przedsiębiorców,
- b) wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Cel operacyjny nr 3: Podniesienie jakości środowiska naturalnego.

Kierunki działań:

- a) działania na rzecz poprawy jakości powietrza (ekologiczne źródła ciepła, transport zbiorowy),
- b) edukacja ekologiczna,
- c) wsparcie w zakresie stosowania ekologicznych technologii (zielona energia, odnawialne źródła).

Cel operacyjny nr 4: Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

Kierunki działań:

- a) poprawa estetyki obszaru rewitalizacji,
- b) zwiększenie zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

Cel operacyjny nr 5: Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji.

Kierunki działań:

- a) dostosowanie budynków użyteczności publicznej i rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- b) poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów gminnych,
- c) poprawa jakości i rozwój infrastruktury,
- d) realizacja termomodernizacji,
- e) wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów.

W wyniku aktualizacji Programu, spośród wielu propozycji wskaźników przebadano dostępność danych źródłowych i możliwość ich cyklicznego pozyskiwania w przyszłości. Ponadto ważna jest ich celowość w kontekście zakładanych celów rewitalizacji.

Tabela nr 1. Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów GPR

Cel	Wskaźnik	Wartość wskaźnika		Jednostka miary	Źródło danych	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika			Uwagi
		dla Miasta Mława	dla obszaru rewitalizacji (OR)				dla Miasta Mława	dla obszaru rewitalizacji (OR)		
								2022	2023	
Cel operacyjny nr 1: Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.	liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców	2 570	55,90	osoba	GUS	spadek	2 320	51,38	50,78	W celu operacyjnym nr 1 i 2 wartości bazowe wskaźnika dla roku 2022 w przyjętym uchwale Nr LX/790/2024 Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2024 r. GPRMiM dotyczyły obszaru całego Miasta Mława, dlatego zostały uzupełnione o dane bazowe dla obszaru rewitalizacji
	liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców	11,31	22,10	osoba	GUS, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	spadek	12,67	22,61	18,74	
Cel Operacyjny nr 2: Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej w obszarze rewitalizacji	Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców	114,3	153,81	liczba	GUS, Urząd Miasta Mława	wzrost	119,7	140,77	154,40	
Cel operacyjny nr 3: Podniesienie jakości środowiska naturalnego	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza	b/d	0	CO2/rok	Urząd Miasta Mława	wzrost	b/d	0	0	
Cel operacyjny nr 4: Poprawa warunków funkcjonalno-przeistycznych obszaru rewitalizacji	Obszar zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych	b/d	0	ha	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe w Mławie	wzrost	b/d	0	0	
	Liczba nowych zagospodarowanych i uporządkowanych przestrzeni publicznych	b/d	0	sztuka	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe w Mławie	wzrost	b/d	0	0	
Cel operacyjny nr 5: Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji	Udział budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ogólnej liczby tych budynków	b/d	73%	odsetek	Urząd Miasta Mława, Starostwo Powiatowe w Mławie	Wzrost	b/d	73%	73%	
	Udział budynków mieszkalnych komunalnych termomodernizacja w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych komunalnych	b/d	44%	odsetek	TBS sp. z o.o. w Mławie, Urząd Miasta Mława	Wzrost	b/d	44%	44%	
	Udział budynków użyteczności publicznej gdzie została wykonana termomodernizacja w ogólnej liczbie budynków użyteczności publicznej	b/d	71%	odsetek	Urząd Miasta Mława	Wzrost	b/d	71%	71%	

Źródło: Opracowanie własne

Analiza wskaźników kryzysowych zawartych w tabeli nr 1 pozwala stwierdzić, że w przypadku realizacji celów nr 3-5 nie odnotowano żadnych zmian. Z powyższego zestawienia wynika, że w momencie uchwalania zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku dla wskaźników: liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców, liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców przyjęto wartości bazowe dla całego Miasta. **Wobec powyższego w niniejszym opracowaniu zostały one uzupełnione o dane liczbowe charakteryzujące obszar rewitalizacji w roku 2022, względem którego należy analizować ich zmienność w okresie realizacji GPR.**

Nieznaczłą poprawę odnotowano w sferze życia społecznego: spadek liczby klientów pomocy społecznej i zmniejszająca się liczba osób długotrwale bezrobotnych sugerują poprawę jakości życia. Spadek liczby osób pozostających bez pracy przełożył się bezpośrednio na wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Jednak powyżej wskazana tendencja może wynikać ze wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców Miasta Mława – co jest jednoznaczne ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa. Pozostała część wskaźników pozostała na tym samym poziomie.

Tabela nr 2. Liczba ludności w obszarze rewitalizacji

Nazwa osiedla	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Śródmieście	2989	2985	2984	2806	2874	2811	2686	2646	2537	2466
Kościuszki	1435	1432	1256	1289	1470	1455	1473	1469	1460	1491
Obrońców Mławy	1254	1280	1276	1276	1259	1264	1434	1445	1410	1384
Kozielsk	535	515	518	506	464	458	444	449	432	411
Krajewo	64	67	64	64	64	64	69	70	73	76
Zawkrze	1884	1835	1906	1764	1718	1720	1644	1613	1561	1536
Razem	8161	8114	8004	7705	7849	7772	7750	7692	7473	7364

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 3. Liczba osób bezrobotnych

Obszary	Ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg stanu na 31.12.2024 r.	Liczba zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych wg stanu na 31.12.2024 r.
Miasto Mława	800	397
Osiedle Kościuszki	54	26
Osiedle Kozielsk	52	23
Osiedle Krajewo	4	2
Osiedle Obrońców Mławy	36	18
Osiedle Śródmieście	97	48
Osiedle Zawkrze	53	21
RAZEM OR	296	138

Źródło: Opracowanie PUP w Mławie

Tabela nr 4. Struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji

Nazwa Osiedla	2022						2024			
	przedprodukcyjny	produkcyjny	poprodukcyjny	liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	przedprodukcyjny	produkcyjny	poprodukcyjny	liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym
Śródmieście	391	1444	811	2,07	0,83	0,56	345	1314	807	2,34
Kościuszki	349	829	291	0,83	0,77	0,35	333	839	319	0,96
Obrońców Mławy	312	856	277	0,89	0,69	0,32	296	791	297	1,00
Kozielek	95	268	86	0,91	0,68	0,32	84	239	88	1,05
Krajewo	20	35	15	0,75	1,00	0,43	24	37	15	0,63
Zawkrze	239	846	528	2,21	0,91	0,62	215	810	511	2,38
RAZEM	1 406	4 278	2 008	1,43	0,80	0,47	1297	4030	2037	1,57
										0,83
										0,51

Źródło: Opracowanie własne

III. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych zawartych w Programie (wg stanu na 31 grudnia 2024 r.)

Aktualnie obowiązujący GPRMM na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku zawiera 31 projektów podstawowych o łącznej szacunkowej wartości 179 447 122,52 zł. W zakresie zaplanowanych działań znajdują się zarówno przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i miękkie, które prowadzić mają do poprawy parametrów społecznych w obszarze rewitalizacji. Działania zostały uzgodnione i przewidziane do realizacji nie tylko przez gminę Miasto Mława, ale też przez inne jednostki sektora publicznego, jednostki organizacyjne Miasta, podmioty prawa handlowego i jednostki sektora prywatnego. Wśród projektów znalazły się takie, które aktywizują społeczność lokalną, poprawiają sytuację społeczno-gospodarczą, czy też odnoszą się do organizacji przestrzeni. Są to projekty, których zadania zostały zlokalizowane na obszarze rewitalizacji oraz wskazują silną zbieżność z celami operacyjnymi programu rewitalizacji tj. posiadają wysoki wpływ na rozwiązanie przede wszystkim problemów społecznych oraz pobudzenie aktywności gospodarczej. Szczególny nacisk został położony na koncentrację terytorialną i kompleksowość realizacji procesu rewitalizacji, w którym działania inwestycyjne i społeczne uzupełniają się w celu uzyskania efektu synergii.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż z uwagi na aktualizację dokumentu realizacja GPRMM dzieli się na dwa okresy: 2016-2021 i 2022-2024.

W latach 2016-2021 zrealizowano szereg kluczowych przedsięwzięć (10 z 24) zgodnych z założeniami Programu, co stanowiło 42% zakładanego planu:

Tabela nr 5. Stopień realizacji projektów podstawowych w rozbiciu na podobszary rewitalizacji

Obszar	Zrealizowane /zakończono	W trakcie realizacji	Zakładane do realizacji	Wycofane/ wstrzymane	Razem
Podobszar 1	0	0	1	1	2
Podobszar 2	10	3	1	5	19
Projekty obejmujące oba podobszary	0	1	0	2	3
Razem	10	4	2	8	24
Wartość %	42%	17%	8%	33%	100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitoringu projektów 2021 r.

Na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława do końca roku 2021 wydatkowało co najmniej 7 692 578,02 zł. Wartość została obliczona na podstawie danych wyszczególnionych w raportach z realizacji GPRMM. Podana kwota stanowi koszty realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W raportach oraz dokumentach monitorujących realizację celów nie uwzględniano projektów uzupełniających.

Wśród projektów zrealizowanych i zakończonych znalazły się:

1. Ciepłej taniej Graniczna 84/1
2. Ciepłej taniej Graniczna 84/2
3. Ciepłej taniej Płocka 5/7
4. Ciepłej taniej Płocka 11/13
5. Park aktywnych
6. „Popówka”
7. Serce miasta
8. Słowackiego 5 po zmianach
9. Ciepłej taniej Stary Rynek 2 (realizacja przerwana/zakończona)
10. Ciepłej taniej Żwirki 15 (realizacja przerwana/zakończona)

Projekty wycofane:

1. Budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej w budownictwie przy Zespole Szkół nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29
2. Centrum aktywności osób niepełnosprawnych
3. Ciepłej taniej Stary Rynek 14
4. Mobilek (mobilny punkt aktywności)
5. Punkt wsparcia dla seniorów
6. Zakład opieki leczniczej z częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej
7. Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin
8. Ciepłej taniej Żwirki 15 – zaniechano dalszej realizacji

W wyniku aktualizacji Programu dokonano zmian w liście podstawowych projektów rewitalizacji, w taki sposób, że usunięto projekty zakończone/zrealizowane (10) i projekty wycofane/wstrzymane (8), a w ich miejsce wprowadzono nowe. W rezultacie GPRMM na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku zakłada wykaz 31 podstawowych projektów rewitalizacji. W tabeli poniżej zobrazowano przedsięwzięcia zaplanowane w GPRMM, w podziale na podmioty/wnioskodawców:

Tabela nr 6. Podmioty zgłaszające projekty rewitalizacji

Rodzaj podmiotu	Zgłaszający	Liczba zgłoszonych projektów
Jednostka sektora publicznego	Miasto Mława (Urząd Miasta Mława, jednostki organizacyjne, spółki)	21
	Starostwo Powiatowe w Mławie	6
	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	1
Podmiot prywatny	Telewizja Ostróda	1
	Osoby fizyczne	2

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 7. Wykaz podstawowych projektów rewitalizacji

Nr projektu	Nazwa projektu/wydatku	Zgłaszający	Termin realizacji	Koszt zadania	Status inwestycji ³ Tak/Nie
1	Akademia Kompetencji Wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017-2025 (spotkania cykliczne raz w roku przez 11-12 tygodni)	40 000,00 zł	Tak – zakończony (cykliczny kontynuowany w latach kolejnych)
2	Budowa szybów windowych wraz z instalacją wind w trzech budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mławie	Do 2030	2 420 000,00 zł	Nie
3	Godnie i wygodnie - rozbudowa tkanki mieszkaniowej w zasobie komunalnym przy ul. 18 Stycznia w Mławie	Urząd Miasta Mława	Lata 2023-2027	40 000 000,00 zł	TAK – w 2023 r opracowany PFU
4	Godnie i wygodnie Pitsudskiego 31	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Rok 2022-2024	1 969 207,55 zł	Tak – zakończony
5	Instalacja gruntowych pomp ciepła w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	Do 2030 roku	21 766 240,00 zł	NIE
6	Instalacja gruntowych pomp ciepła w budynkach Urzędu Miasta Mława.	Urząd Miasta Mława	Lata 2023-2027	20 000 000,00 zł	NIE
7	Jarmark św. Wojciecha	Urząd Miasta Mława; realizujący: Miejski Dom Kultury w Mławie	Lata 2022-2027 (cyklicznie w każdym roku w miesiącach maj – czerwiec – lipiec)	15 000,00 zł	Tak – zakończony (cykliczny kontynuowany w latach kolejnych)
8	Modernizacja budynku bursy szkolnej wraz z parkingiem	Starostwo Powiatowe w Mławie	Do 2030	2 400 000,00 zł	NIE
9	Plac zabaw dla osób z niepełnosprawnością ruchową	Starostwo Powiatowe w Mławie	Do 2030	100 000,00 zł	NIE
10	Przyjazny Dom	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	Lata 2017 – 2020 i 2023 - 2025	500 000,00 zł	Projekt realizowany w l. 2017-2020 z zamiarem kontynuacji
11	Portal internetowy oraz program informacyjny Mławski Tygodnik Telewizyjny	Telewizja Ostróda	Lata 2023-2030 z możliwością kontynuowania działań analogicznych jak w projekcie po jego zakończeniu.	10 000,00 zł	NIE
12	Remont i termomodernizacja budynków przy Zespole Szkół nr 2 w Mławie	Starostwo Powiatowe w Mławie	Do 2030	1 800 000,00 zł	NIE
13	Rewitalizacja budynku MOPS poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób z uzależnieniami alkoholowymi	Urząd Miasta Mława	Do 2030	2 000 000,00 zł	NIE
14	Rewitalizacja budynku ratusza miejskiego poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Mławie	Urząd Miasta Mława	Lata 2023-2027	1 000 000,00 zł	NIE

³ Status inwestycji: tak – zrealizowana lub w toku realizacji; nie – realizacja nie podjęta

15	Rewitalizacja obszaru Osiedla Obrońców Mławy poprzez rozbudowę kompleksu oświatowego ZPO 2 o obiekt przedszkolny	Urząd Miasta Mława	Lata 2023-2027	16 000 000,00 zł	NIE
16	Rewitalizacja obszaru osiedla Obrońców Mławy poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Rynkowej	Urząd Miasta Mława	Lata 2024-2027	50 000,00 zł	NIE
17	Rewitalizacja obszaru Placu 1-go Maja w Mławie	Urząd Miasta Mława	Do 2027	2 000 000,00 zł	NIE
18	Rewitalizacja terenu osiedla przyległego do ul. Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego	Urząd Miasta Mława	Lata 2024-2027	2 200 000,00 zł	NIE
19	Rewitalizacja zabytkowego Domu Handlowego w Mławie	Karol Roniewicz	Lata 2023-2027	4 500 000,00 zł	NIE
20	Rozbudowa ekologicznego taboru komunikacji miejskiej w celu skomunikowania obszarów rewitalizacji	Urząd Miasta Mława	Do 2030	12 000 000,00 zł	TAK – Spółka MPDm otrzymała dofinansowanie na zakup 2 elektrycznych autobusów – w realizacji
21	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Mławie	Lata 2023-2027	1 900 000,00 zł	TAK – kontynuowany
22	Skomunikowanie obszarów rewitalizacji z placówkami edukacyjnymi poprzez rozbudowę ekologicznego taboru	Urząd Miasta Mława	Do 2030	2 000 000,00 zł	NIE
23	Słowackiego 1 po zmianach	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2023-2025	5 000 000,00 zł	NIE
24	Słowackiego 3 po zmianach	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	Lata 2019-2027.	3 000 000,00 zł	NIE
25	Stworzenie Programu Inicjatyw Mieszkańców	Andrzej Więckiewicz	Do 2030 roku	50 000,00 zł	NIE
26	Victor Young Jazz Festival Mława	Urząd Miasta Mława	Lata 2022-2027 (cyklicznie w każdym roku we wrześniu lub październiku)	1 000 000,00 zł	TAK – zakończony
27	Wsparcie społeczno-zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy	Do 2030 roku	1 600 000,00 zł	TAK – zakończony
28	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie	Urząd Miasta Mława	Lata 2022-2027	250 000,00 zł	Tak – kontynuowany

29	Szlakiem fortyfikacji Polski Wschodniej – Mława	Urząd Miasta Mława	Do 2027 roku	3 000 000,00 zł	NIE
30	Kultura Energetyczna	Urząd Miasta Mława	Do 2025 roku	28 976 674,97 zł	TAK – zakończony
31	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych	Urząd Miasta Mława	Do 2030 roku	1 900 000,00 zł	TAK – Miasto Mława zgłoszone do udziału w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazow.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 8. Podział projektów rewitalizacyjnych według obszarów interwencji

Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji	Ogółem	Interwencje w obszarze				
		społeczne	gospodarcze	środowiskowe	przestrzenno-funkcjonalne	techniczne
Zaplanowane na cały okres obowiązywania GPR	31	9	2	0	6	14
dla których liderem była gmina	21	5	1	0	6	9

Źródło: Opracowanie własne

Oprócz podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tj. projektów rewitalizacyjnych), w GPRMM zaproponowano 10 pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele operacyjne oraz kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową, które zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 9. Zestawienie zgłoszonych pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przedsięwzięć)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Zgłaszający	Miejsce realizacji przedsięwzięcia (nr podobszaru)
1	Nowy Obrońca Mławy	Osoba prywatna	2
2	Twórczy Młyn	Osoba prywatna	2
3	Popówka - etap II	Urząd Miasta Mława	2
4	Studio Mławskiego Tygodnika Telewizyjnego	Telewizja Ostróda	2
5	Znajdź swoje miejsce w Mławie	Urząd Miasta Mława	2
6	Park kieszonkowy	Osoba prywatna	2
7	Parkuj i wypoczywaj	Nadleśnictwo Dwukoły	1
8	Centrum Wolnego Czasu	Osoba prywatna	2
9	Festiwal Osiedli	Osoba prywatna	1 i 2
10	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	Osoba prywatna	2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zgłoszonych przedsięwzięć

Podsumowanie stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2022-2024

Tabela nr 10. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji w latach 2022-2024

Projekty podstawowe	Projekt rewitalizacyjny			
	planowany do realizacji	w trakcie realizacji	zrealizowany	nie był realizowany
Suma	3 cykliczne + 5	5	6	20

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 11. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2024 r.

Projekty podstawowe	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2024 r.	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektów tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektów do dnia 31.12.2024 r. (lata 2016-2024)
	4 615 340,43 zł	23 378 768,97 zł

Źródło: Opracowanie własne

Wartości osiągnięte w okresie sprawozdawczym 2022-2024

Planowane nakłady na realizację projektów zakończonych i będących w fazie realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. to 91 600 882,52 zł

Poniesione wydatki na realizację projektów zakończonych i będących w fazie realizacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. to 15 766 190,95 zł, co stanowi 17% planowanych wydatków, w tym w roku sprawozdawczym (2024): 4 615 340,43 zł, co stanowi ok. 29% poniesionych w latach 2022-2024 wydatków.

Źródło finansowania:

Środki własne zgłaszającego – 974 828,21 zł

Środki z budżetu Miasta – 3 355 852,89 zł

Środki prywatne – 148 737,00 zł

Środki zewnętrzne z UE i budżetu państwa – 9 441 946,44 zł

Inne środki publiczne (np. bezzwrotne granty/organizacje pozarządowe) – 1 844 826,41 zł

Tabela nr 12. Wydatki poniesione na realizację projektów w 2024 r. wg obszarów interwencji

Projekty podstawowe					
Obszar interwencji	społeczne	gospodarcze	środowiskowe	przestrzenno-funkcjonalne	techniczne
Wydatki	823 755,12 zł	2 475 096,35 zł	0,00 zł	274 310,52 zł	1 042 178,44 zł

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 13. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych zakończonych w l. 2022-2024 r. i będących w realizacji

L.p.	Nazwa projektu Wnioskodawca/realizator	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Zakres wykonany w ramach realizacji projektu	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2024 r. wraz z informacją o źródłach finansowania	Skumulowane wydatki poniesione na realizację projektu tj. wydatki poniesione od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2024 wraz z informacją o źródłach finansowania	Planowany zakres rzeczowy na lata kolejne Dodatkowe informacje
1	Kultura Energetyczna Urząd Miasta Mława	Zakończony w 2022 r.	Celami projektu były podniesienie poziomu technicznego budynków MBP i MZZ oraz poprawa poziomu aktywności społecznej poprzez stworzenie lepszych warunków do ich użytkowania. Przeprowadzono: kompleksową termomodernizację obu budynków obejmującą w szczególności: - docieplenie ścian i fundamentów; - wymianę stolarki okiennej; - wymianę stolarki drzwiowej; - wykonanie nowych elewacji	0,00 zł	9 686 262,51 zł dofinansowano: ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód; Program Inwestycji Strategicznych	Projekt zakończony
2	Akademia Kompetencji Wychowawczych Centrum Usług Społecznych w Mławie (dawniej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – jednostka organizacyjna Miasta Mława	Zakończony w 2024 r. projekt cykliczny realizowany przez okres 9-10 tygodni w danym roku. W 2024 r. projekt realizowany był od września do grudnia.	W ramach projektu zrealizowano: - prowadzenie Akademii Kompetencji Wychowawczych - aktywizację i integrację społeczną rodzin - spotkania grupowe Liczba ludności objętej projektem: 28 osób	Środki z dotacji budżetu Miasta Mława dla Stowarzyszenia w ramach otwartego konkursu ofert – 10 000 zł	21 700,00 zł środków z dotacji budżetu Miasta Mława	Planuje się realizację projektu w 2025 r.

3	Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie (spółka gminna)	Zakończony w 2024 r. W wyniku rozbudowy i nadbudowy budynku powstało 8 lokali mieszkalnych wyposażonych w instalację c.o. podłogowego i c.w. zasilanej z gruntowej pompy ciepła, oraz instalację wod-kan i elektryczną z panelami fotowoltaicznymi. Lokale mieszkalne wyposażone; zamontowano urządzenia sanitarne, ściany i sufity otynkowane pomalowane, podłogi w pokojach wyłożone panelami, w kuchniach, łazienkach i korytarzach terakota, glazura na ścianach w łazienkach oraz w aneksach kuchennych. Wykonano instalację domofonów oraz monitoring. Urządzono tereny zieleni: - wykarczowano istniejącą roślinność. - wyrównano teren i obsiano trawą - wykonano nasadzenia z roślin kwitnących.	Roboty budowlane, rozbiórkowe, wyburzeniowe, demontażowe, wykończeniowe w tym: - rozbiórka istniejącego dachu pokrytego eternitem falistym, - rozbiórka stropu nad parterem o konstrukcji drewnianej, - wykonanie nowego stropu nad parterem żelbetowego gr. 12 cm, - rozbudowa budynku o klatkę schodową – ławy żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego, schody wewnętrzne żelbetowe na płycie gr. 12 cm - Nadbudowa budynku. - wykonanie konstrukcji dachu - wykonanie poszycia i ocieplenia z warstwami izolacji powierzchni dachu, - pokrycie dachu blachą płaską na rąbek stojący montaż płytów przeciwniegiętych, ław kominarskich, - wykonanie trzpieni żelbetowych i wieńca żelbetowego opaskowego w poziomie projektowanego stropu, - wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego, - dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych z belek L-19, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grafitowym o gr. 15 cm, - wykonanie elewacji z tynku cienkowarstwowego silikonowego - roboty dodatkowe (rozbiórka ścian zewnętrznych).	1 042 178,44 zł (środki własne + dofinansowanie z Funduszu Doptat BGK)	2 244 129,92 zł: środki własne 570 303,51 zł; dofinansowanie z Funduszu Doptat BGK: 1 673 826,41 zł	Projekt zakończony
---	---	--	---	---	--	--------------------

4	Jarmark św. Wojciecha Miejski Dom Kultury w Mławie – jednostka organizacyjna Miasta Mława	Zakończony w 2024 r. Projekt cykliczny realizowany corocznie od 2017 r. W roku 2024 realizowany na terenie MOSiR w Mławie	W ramach projektu udział wzięło 117 wystawców (sprzedawcy produktów żywnościowych, rękodziełniczy, przedstawiciele lokalnych firm, kolekcjonerzy, artyści). Przedsięwzięcia towarzyszące: zlot motocyklistów z Grupy MoTo Mława oraz Friendly City Festival 2024. W zakresie rzeczowym projektu: - promowanie jarmarku i uczestniczących w nim podmiotów - informacja w różnego typu wydawnictwach - publikacja w internecie, w tym portale społecznościowe Szacowana liczba uczestników to 3000.	861,00 zł (środki własne)	16 890,16 zł (środki prywatne: 15 742,65, środki publiczne: 1 147,51 zł)	Planuje się realizację projektu w 2025 r.
5	Victor Young Jazz Festival Mława Miejski Dom Kultury w Mławie – jednostka organizacyjna Miasta Mława Urząd Miasta Mława	Zakończony w 2024 r. Projekt realizowany przy współudziale Fundacji For ART	Celem projektu jest przybliżenie postaci wybitnego kompozytora muzyki filmowej i jazzowej Victora Younga. W ramach zakresu: - Organizacja konkursu „Malowanie Muzyką” - Ceremonia wręczenia nagród, - Sprzedaż biletów na koncert. W wydarzeniu wzięło udział 800 uczestników nowych inicjatyw kulturalnych, zaangażowano 61 uczestników konkursów i przeprowadzono 10 wydarzeń.	Orientacyjna wartość projektu 222 259,03 zł Środki Fundacji For ART + dofinansowanie pozyskane przez Fundację For ART to szacowana kwota wg umowy: 197 500,00 zł – brak danych rzeczywistych Miejski Dom Kultury w Mławie: 5109,96 zł Miasto Mława 19 649,07 zł, w tym dotacja Starostwa Powiatowe w Mławie: 10 000 zł. 0,00 zł	Orientacyjna wartość projektu 222 259,03 zł Środki Fundacji For ART + dofinansowanie pozyskane przez Fundację For ART szacowana kwota wg umowy: 197 500,00 zł – brak danych rzeczywistych Miejski Dom Kultury w Mławie: 5109,96zł Miasto Mława 19649,07 zł. w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Mławie: 10 000 zł.	Nie planuje się realizacji projektu w 2025 r.
6	Wsparcie społeczno-zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	Zakończony w 2023 r.	Celem projektu było integracja społeczna i aktywizacja zawodowa, a co za tym idzie zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa w pow. mławskim w woj. mazowieckim poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie integracji.	0,00 zł	591 496,09 zł Środki własne: 120 195,00 zł Środki zewnętrzne: UE EFS 471 301,09 zł	Planuje się realizację podobnych działań

			społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej w okresie 01.04 – 31.12.2023 Grupę docelową stanowiło 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozostających bez pracy i zarejestrowanych w PUP jako os. bezrobotne. W ramach projektu przeprowadzona została diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu. Pierwszym elementem wsparcia była realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym tj. działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy – warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching indywidualny. Następnie instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży i szkoleń zawodowych. W ramach projektu sfinansowano koszty dojazdu.			
7	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe Starostwo Powiatowe w Mławie	W realizacji rozpoczęty 1.06.2024 pn. „ Głowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim ”	Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 180 uczniów z 4 szkół zawodowych (technika) z Mławy. Realizacja projektu przewidziana do maja 2026 r. zakłada kompleksowe wsparcie dla uczniów i nauczycieli obejmujące: - staże uczniowskie - dodatkowe zajęcia specjalistyczne - dodatkowe zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych, prowadzenie doradztwa zawodowego - wsparcie rozwoju 7 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu - doposażenie szkół	Środki własne 247 590,00 zł (wkład niefinansowy) Środki zewnętrzne: 2 226 645,35 zł, w tym UE: 2 103 100,05 zł BP: 123 545,30 zł	Środki własne: 247 590,00 zł (wkład niefinansowy) Środki zewnętrzne: 2 226 645,35 zł, w tym UE: 2 103 100,05 zł BP: 123 545,30 zł	Planuje się kontynuację realizacji projektu w 2025 r.
8	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie	W realizacji lata 2022-2024	Wymiana 4 kamer: a. ul. Padlewskiego x 1 b. ul. Stary Rynek x 1 c. ul. Wyspiańskiego x 1 d. Park miejski x 1 2. Instalacja 6 nowych kamer a. ul. 18 Stycznia x 1	140 827,52 zł z budżetu Miasta Mława	274 310,52 zł 2022 r. – Projekt Razem Bezpiecznie: 94 000,00 zł 2022 r. – z budżetu Miasta Mława: 39 483,00 zł	Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego

	Urząd Miasta Mława		b. ul. Sienkiewicza x 2 c. ul. Stary Rynek x 1 d. Park miejski x 2 Akcje informacyjne w 5 szkołach Wymiana przestarzałego sprzętu i zakup nowych kamer oraz rejestratorów wraz z osprzętem. Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego poprzez budowę 3 nowych punktów kamerowych		2024 r. – z budżetu Miasta Mława: 140 827,52 zł	
9	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych Urząd Miasta Mława	W realizacji	W dniu 20.12.2024 Miasto Mława jako organ prowadzący szkoły podstawowe zgłosiło swoją kandydaturę na Partnera do realizacji projektu „Mazowiecka szkoła przyszłości” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w wybranych szkołach podstawowych, w których uczniowie osiągają niskie wyniki edukacyjne. Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pokrywa wkład własny. Do projektu zgłoszono wszystkie szkoły podstawowe, dla których Miasto Mława jest organem prowadzącym.	0,00 zł	0,00 zł	Podpisanie umowy partnerstwa
10	Rozbudowa ekologicznego taboru komunikacji miejskiej w celu skomunikowania obszarów rewitalizacji Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. (spółka gminna)	W realizacji	Spółka MPDM otrzymała dofinansowanie na zakup 2 elektrycznych autobusów i jedną dwustanowiskową stację ładowania pojazdów Szacowany koszt: 4 587 900 zł z czego dofinansowanie NFOŚiGW: 3 730 000 zł netto	0,00 zł	0,00 zł	Podpisanie umowy z Instytucją dofinansującą NFOŚiGW, ogłoszenie przetargu i wyłonienie Wykonawcy

11	Godnie i wygodnie – rozbudowa tkanki mieszkalowej w zasobie komunalnym przy ul. 18 Stycznia w Mławie Urząd Miasta Mława	W realizacji	W 2023 r. Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Mława opracował Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.	0,00 zł	11 685 00 zł środki własne Miasta Mława	Opracowanie dokumentacji technicznej
----	--	---------------------	---	---------	--	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z kart projektów

Zrealizowane przedsięwzięcia

Kultura Energetyczna – Data rozpoczęcia 20.06.2022; zakończenie 16.10.2023
termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przy ul. 3 Maja.

PRZED



PO



Foto: opracowanie własne

Akademia Kompetencji Wychowawczych – projekt realizowany w 2024 r. przez Centrum Usług Społecznych w okresie od września do grudnia przez okres 9-10 tygodni




Foto: udostępnione przez Centrum Usług Społecznych w Mławie



Foto: udostępnione przez Centrum Usług Społecznych w Mławie

Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31 – realizacja inwestycji w latach 2022-2024. W wyniku rozbudowy i nadbudowy budynku powstało 8 lokali mieszkalnych. Projekt dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

PRZED



PO



Foto: udostępnione przez TBS sp. z o.o. w Mławie

Jarmark św. Wojciecha – 13 lipca 2024 r. na ulicy Kopernika w Mławie odbył się Jarmark Wojciechowy




Foto: Miejski Dom Kultury i FB Miasto Mława

Victor Young Jazz Festival Mława – 20 i 21 września 2024 r. na scenie mławskiego kina Kosmos wystąpili jazzmani światowego formatu. W ramach wydarzeń koncerty, wystawa, licytacja, jazz w kreskówkach, moda, warsztaty i rozmowy o jazzie.



Foto: <https://www.mlawka.pl/arttykul/znow-otulil-nas-jazz>

Wsparcie społeczno-zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w okresie 01.04.2023-31.12.2023



Foto: udostępnione przez PUP w Mławie



Foto: udostępnione przez PUP w Mławie

IV. Analiza wartości założonych wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych, który umożliwia weryfikację postępu działań, pełniąc funkcję wewnętrznej kontroli realizacji celów GPRMM. Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbywa się w cyklach rocznych za pomocą przygotowanych kart projektów. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wydział lub inny realizator) zobligowany został do wypełnienia karty projektu. Każdy projekt zakłada określony rezultat i proponowany sposób pomiaru tego rezultatu.

W opisach przedsięwzięć rewitalizacyjnych określono zgodność przedsięwzięcia z celami operacyjnymi i zaproponowano mierniki pomiaru postępu realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych celów operacyjnych (tabela poniżej).

Tabela nr 14. Wartości założonych wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Cel operacyjny nr 1 Wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.	Kierunki działań	Wskaźnik	Wartość	Przedsięwzięcia
Cel operacyjny nr 2 Podniesienie poziomu aktywności [gospodarczej] w obszarze rewitalizacji	A. Aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (osoby)	330	1. Akademia Kompetencji Wychowawczych 2. Victor Young Jazz Festival Mława 3. Wsparcie społeczno-zawodowe osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 4. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych
	B. Podniesienie aktywności społecznej	Liczba osób uczestniczących w projekcie (osoby)	298	
	C. Przeciwdziałanie bezrobociu i wzrost aktywności zawodowej	Liczba wydarzeń/działań przeprowadzonych w ramach projektu (liczba)	14	
	D. Przeciwdziałanie przestępczości i przemocy	Liczba organizacji/grup społecznych uczestniczących w projekcie (liczba)	4	
	E. Wsparcie rodzin (polityka prorodzinna) i zwiększenie osadnictwa			
Cel operacyjny nr 2 Podniesienie poziomu aktywności [gospodarczej] w obszarze rewitalizacji	Kierunki działań	Wskaźnik	Wartość	Przedsięwzięcia
Jarmark św. Wojciecha	A. Wsparcie promocji przedsiębiorczości	Liczba uczestników/podmiotów nowych inicjatyw na obszarze rewitalizacji – (liczba)	3000	
	B. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości – (liczba)	1	

Cel operacyjny nr 3 Podniesienie jakości środowiska naturalnego	Kierunki działań	Wskaźnik	Wartość	Przedsięwzięcia
	A. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza (ekologiczne źródła ciepła, transport zbiorowy)	Liczba zorganizowanych wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej (liczba)	0	Brak realizacji projektów w zakresie celu operacyjnego nr 3
	B. Edukacja ekologiczna	Redukcja emisji zanieczyszczeń CO ₂ /rok	0	
	C. Wsparcie w zakresie stosowania ekologicznych technologii (zielona energia, odnawialne źródła)	Liczba zastosowanych rozwiązań energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej (liczba)	0	
Cel operacyjny nr 4 Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji	Kierunki działań	Wskaźnik	Wartość	Przedsięwzięcia
	A. Poprawa estetyki obszaru rewitalizacji	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha lub km ²)	1 km ²	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie
	B. Zwiększenie zagospodarowania przestrzeni publicznych	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni (osoby)	30 000	
Cel operacyjny nr 5 Podniesienie poziomu technicznego obiektów i infrastruktury w obszarze rewitalizacji	Kierunki działań	Wskaźnik	Wartość	Przedsięwzięcia
	A. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej i rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Liczba budynków użyteczności publicznej dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (liczba)	0	Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31
	B. Poprawa jakości i estetyki budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasobów gminnych			
	C. Realizacja termomodernizacji			
	D. Poprawa jakości i rozwój infrastruktury	Liczba budynków (komunalne mieszkalne, użyteczności publicznej), w których zmniejszono emisyjność poprzez przeprowadzoną termomodernizację (liczba)	1	
	E. Wsparcie odnowy zabytkowych i wartościowych obiektów			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z kart projektów

Podsumowanie

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 to stały proces obserwacji dający możliwość przekazywania mieszkańcom informacji w zakresie przyjętych do spełnienia celów operacyjnych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych.

Monitoring jest jednym ze sposobów oceny słuszności i skuteczności działań podejmowanych w ramach GPRMM i ma na celu dokonywanie pomiaru i ewaluacji przyjętych dla procesu rewitalizacji wskaźników.

Przeprowadzona analiza monitoringowa jest pierwszą od uchwalenia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku. Trudno więc oczekiwać na tym etapie uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji, gdy znaczna część nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie realizacji lub planowana do realizacji.

Wydaje się, że w obszarach dotkniętych degradacją nie można oczekiwać, iż proces dogłębnej i rzeczywistej rewitalizacji, zwłaszcza w sferze społecznej, dokona się wcześniej niż przed upływem czasu odpowiadającego co najmniej jednemu pokoleniu, by było to zauważalne. Sam proces rewitalizacji wykracza zatem poza okres obowiązywania GPRMM.

Program rewitalizacji obejmuje obszary o szczególnych potrzebach rozwojowych, które wymagały wsparcia zarówno w zakresie infrastruktury, jak i aspektów społecznych oraz ekologicznych. W latach 2016-2024 zrealizowano szereg kluczowych przedsięwzięć zgodnych z założeniami Programu. Działania te miały na celu nie tylko poprawę estetyki i funkcjonalności miasta, ale także zintegrowanie społeczności lokalnych. W okresie obowiązywania GPRMM dokonano:

- Renowacji przestrzeni publicznych – zrealizowano liczne projekty związane z przebudową i rewitalizacją przestrzeni publicznej, a także zagospodarowaniem terenów (np. Serce Miasta, Park aktywnych, Popówka)
- Modernizacji infrastruktury mieszkaniowej – przeprowadzono prace remontowe w budynkach mieszkalnych w ścisłym centrum, a także w rejonach wymagających szczególnej uwagi (np. Ciepłej taniej Graniczna 84/1, Ciepłej taniej Graniczna 84/2, Ciepłej taniej Płocka 5/7, Ciepłej taniej Płocka 11/13, Słowackiego 5 po zmianach, Godnie i wygodnie Piłsudskiego 31)
- Projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych – utworzono Dzienny Dom Senior+, a także realizowano przedsięwzięcia zwiększające aktywność lokalną i przedsiębiorczość

(np. Przyjazny Dom, Jarmark św. Wojciecha), wspierające integrację mieszkańców poprzez kursy, warsztaty i szkolenia zawodowe (np. Akademia Kompetencji Wychowawczych). Zrealizowano również projekty mające na celu wspieranie osób starszych i młodzieży w zakresie aktywności społecznej (np. działania realizowane przez Miejski Dom Kultury w Mławie, czy Centrum Usług Wspólnych, przy których działają stowarzyszenia na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami)

- Inwestycji ekologicznych – rozpoczęto realizację projektów związanych z poprawą jakości powietrza i zarządzaniem zasobami wodnymi. Zbudowano zbiornik retencyjny przy ul. Mickiewicza, w budynkach mieszkalnych komunalnych dokonano wymiany systemów ogrzewania z węglowego na gazowe, przeprowadzono termomodernizację biblioteki i muzeum.

Wyzwania i problemy

Pomimo licznych sukcesów, realizacja programu napotkała także na pewne trudności:

1. Problemy finansowe – niektóre projekty musiały zostać opóźnione lub zredukowane w zakresie zaplanowanych działań ze względu na niewystarczające fundusze, w tym także ograniczoną dostępność zewnętrznych źródeł finansowania.
2. Nie udaje się ożywić centrum miasta – utrzymuje się wysoka liczba pustych lokali będących własnością osób prywatnych.
3. Problemy związane z koordynacją działań – w przypadku projektów zgłoszonych przez osoby fizyczne brak współpracy i informacji zwrotnych w zakresie planów na realizację projektów. Zauważono potrzebę lepszej koordynacji pomiędzy różnymi jednostkami administracyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Perspektywa do roku 2030

Zgodnie z założeniami Programu, rewitalizacja Miasta Mława będzie kontynuowana do roku 2030. W latach 2025-2030 przewidywane są następujące działania:

1. Dalsza poprawa jakości życia mieszkańców – planowane są inwestycje w infrastrukturę mieszkaniową oraz kolejne etapy modernizacji przestrzeni publicznych.
2. Zrównoważony rozwój miasta – projektowanie miasta w sposób, który sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, z uwzględnieniem transportu publicznego, rozwoju elektromobilności i odnawialnych źródeł energii.

3. Rozwój zielonych przestrzeni – kontynuacja budowy nowych terenów zielonych, parków, ogrodów oraz systemów zarządzania wodami opadowymi w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności miasta.
4. Inwestycje w kulturę i turystykę – rozwój infrastruktury kulturalnej, w tym organizacja wydarzeń, które będą przyciągać turystów i wspierać życie kulturalne w mieście.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława w latach 2016-2025 przyniosła wymierne korzyści w zakresie poprawy infrastruktury, jakości życia mieszkańców oraz integracji społecznej. Wciąż pozostaje wiele wyzwań, które będą musiały zostać rozwiązane w kolejnych latach. Program rewitalizacji, z perspektywą do roku 2030, będzie kontynuowany, z naciskiem na zrównoważony rozwój, innowacje społeczne i gospodarcze, oraz dalsze poprawianie jakości środowiska miejskiego.

Miasto Mława stawia na współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i inwestorami, by proces rewitalizacji przynosił długofalowe efekty, które pozytywnie wpłyną na rozwój i przyszłość tego obszaru.

Spis tabel:

1. Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów GPR
2. Liczba ludności w obszarze rewitalizacji
3. Liczba osób bezrobotnych
4. Struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
5. Stopień realizacji projektów podstawowych w rozbiciu na podobszary rewitalizacji
6. Podmioty zgłaszające projekty rewitalizacji
7. Wykaz podstawowych projektów rewitalizacji
8. Podział projektów rewitalizacyjnych według obszarów interwencji
9. Zestawienie zgłoszonych pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przedsięwzięć)
10. Podział projektów rewitalizacyjnych według stanu ich realizacji w latach 2022-2024
11. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2024 r.
12. Wydatki poniesione na realizację projektów w 2024 r. wg obszarów interwencji
13. Opis stanu realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych zakończonych w l. 2022-2024 r. i będących w realizacji
14. Wartości założonych wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 Wzór karty monitorującej projekt

Załącznik nr 1

Wzór karty monitorującej projekt

RAPORT Z REALIZACJI projektu ujętego w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku”		Wg stanu na koniec r.
Nazwa projektu		
Cel ogólny realizacji projektu		
Krótki opis działań <i>(w tym zmiany jeśli zasły)</i>		
Realizator (wydział/referat/inne)		
Miejsce realizacji (adres)		
Data rozpoczęcia projektu		
Monitorowane wskaźniki <i>(proszę uzupełnić danymi)</i>		
Wydatkowane środki finansowe z podziałem na środki własne i środki zewnętrzne (prywatne, publiczne)		
Zaawansowanie realizacji/przygotowania do realizacji w %		
Planowana data zakończenia (oddania do użytku/realizacji) projektu		
Data sporządzenia karty		

.....
Pieczęć i podpis realizatora projektu

Ocena Zespołu ds. rewitalizacji:

- a) Pozytywna bez zastrzeżeń
- b) Pozytywna z jednoczesnym zgłoszeniem uwag
- c) Negatywna z jednoczesnym zgłoszeniem uwag

Opinia Komitetu Rewitalizacji:

- a) Pozytywna bez zastrzeżeń
- b) Pozytywna z jednoczesnym zgłoszeniem uwag
- c) Negatywna z jednoczesnym zgłoszeniem uwag

Raport sporządziła

Lidia Gniadek – Inspektor ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi

Burmistrz Miasta
Piotr Jankowski
Data i podpis zatwierdzającego